



COMUNE DI MAGNAGO

Città metropolitana di Milano

SETTORE LAVORI PUBBLICI e PROTEZIONE CIVILE

Magnago, li 23/08/2024

Prot. n. 11616

Cod. FT

All' Azienda appaltatrice

ORIZZONTE VERDE S.R.L.

Mail PEC: orizzonteverde@pec.it

Al Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Marco Salvadori

Studio TAU Engineering srl

Mail PEC: tau@pec.tauengineering.net

CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(ai sensi dell'art. 121 comma 8- del D. Lgs. 36/2023)

Lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. ANNO 2023

CUP: B77H23000560005 CIG: B0A4DF8D54

Appaltatore: Orizzonte Verde S.r.l. con sede in Via Giovanni XXIII, 1 a Nerviano (MI) - P. Iva 08247780961

Importo Contrattuale lavori: € 182.000,78 oltre IVA a norma di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 6.222,59 + iva

Contratto stipulato in data 10 luglio 2024 Repertorio numero: 1614

* * * *

Progettista e Direttore dei Lavori:

Dott. Ing. Marco Salvadori - Studio TAU Engineering srl

Il sottoscritto Geom. Enrico Casati, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (**R.U.P.**),

in riferimento all'appalto in oggetto,

richiamato il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza sottoscritto in data 27/05/2024 dal quale si evince che il termine per il completamento delle opere previste è di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del 27 maggio 2024, e perciò cessanti col giorno 25 agosto 2024.

Vista la richiesta di proroga pervenuta dall'impresa appaltatrice dei lavori, in data 01/08/2024 Prot. 10.973, di giorni 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, con le seguenti motivazioni: per impossibilità di reperire i materiali per l'approvvigionamento del cantiere necessari per completare le lavorazioni nei termini contrattuali, in quanto il periodo estivo prevede le chiusure degli impianti.



COMUNE DI MAGNAGO

Città metropolitana di Milano

SETTORE LAVORI PUBBLICI e PROTEZIONE CIVILE

Considerato che ai sensi dell'art. 121 comma 8) del D. Lgs. 36/2023, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Visto l'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto- parte I, facente parte del progetto esecutivo approvato con determinazione n. 358 del 30/04/2024;

Visto il parere emesso dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Marco Salvadori, con propria relazione pervenuta con PEC n° 11.101 di protocollo in data 05/08/2024, con la quale vengono ritenute fondate le motivazioni addotte dall'impresa appaltatrice, esprimendo il proprio parere favorevole per la concessione di una dilazione temporale di 20 giorni naturali e consecutivi, con data presunta di ultimazione dei lavori il giorno 14/09/2024;

Preso atto che i fatti di cui sopra **non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore** né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

CONCEDE

Per le motivazioni sopra espresse, all'impresa in indirizzo **una proroga di 20 (VENTI) giorni naturali e consecutivi** per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Si dà atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per **l'ultimazione dei lavori è il 14/09/2024**

La predetta proroga è concessa alla condizione che l'appaltatore non tragga motivi dalla stessa per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali

La concessione della proroga è subordinata all'estensione dell'efficacia temporale delle garanzie prestate dall'appaltatore, sino alla nuova data prevista per l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

DISPONE

- a) che si provveda a comunicare l'adozione del presente atto all'appaltatore e al direttore dei lavori;
- b) di pubblicare il presente dispositivo sul sito istituzionale del Comune di Magnago in amministrazione trasparente.

F. TO Il Responsabile Unico del Progetto

Geom. Enrico Casati

Documento firmato digitalmente e conservato presso il Comune di Magnago ai sensi D.LGS. 82/05 e s.m.i.